

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 11/19-9-2014, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 194 / 2014

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ»

Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την 19^Η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πωγωνίου, μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του, με αριθ.πρωτ. 11145 / 15-9 -2014 που επιδόθηκε νόμιμα στους Δημοτικούς Συμβούλους και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 96 του Δ.Κ.Κ. και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 , παρισταμένου του **Δημάρχου Κων/νου Καψάλη** και του Ειδικού Γραμματέα του Δ.Σ. Διοικ. υπαλλήλου Σωτηρίου Μπράχου [για την τήρηση των πρακτικών].

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα [21] μέλη του Δ.Σ. Βρέθηκαν παρόντα τα [19] , ήτοι:

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΑΡΟΝ	
1.	ΒΙΛΛΗΣ	ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ	ΔΗΜ.ΣΥΜΒ.	ΝΑΙ
2.	ΓΑΛΙΤΣΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	>>	ΝΑΙ
3.	ΓΙΟΥΝΗΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	>>	ΝΑΙ
4.	ΓΚΕΓΚΑΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	>>	ΝΑΙ
5.	ΓΚΟΓΚΟΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ	>>	ΝΑΙ
6.	ΚΑΚΟΣ	ΕΥΘΥΜΙΟΣ	>>	ΝΑΙ
7.	ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	>>	ΝΑΙ
8.	ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	>>	ΟΧΙ
9.	ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ	ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	>>	ΝΑΙ
10.	ΚΟΥΡΟΣ	ΠΑΥΛΟΣ	>>	ΝΑΙ
11.	ΛΙΤΣΑΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	>>	ΝΑΙ
12.	ΜΑΤΣΙΑΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	>>	ΝΑΙ
13.	ΝΤΟΝΤΗΣ	ΗΛΙΑΣ	>>	ΝΑΙ
14.	ΝΤΟΝΤΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	>>	ΝΑΙ
15.	ΝΤΟΤΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	>>	ΝΑΙ
16.	ΝΤΡΙΚΟΣ	ΘΩΜΑΣ	>>	ΝΑΙ
17.	ΠΟΤΣΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	>>	ΝΑΙ
18.	ΣΙΟΥΤΗΣ	ΜΙΧΑΗΛ	>>	ΝΑΙ
19.	ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ	ΜΙΧΑΗΛ	>>	ΟΧΙ
20.	ΤΟΠΟΥΛΟΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	>>	ΝΑΙ
21.	ΦΩΤΙΟΥ	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	>>	ΝΑΙ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος στο 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, Θέτει υπόψη του Δ.Σ. το με αρ. πρ. 10408/27-8-2014, **έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών** του Δήμου Πωγωνίου, με το οποίο εισηγείται την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση στέγης του κτιρίου του Νηπιαγωγείου της Τ.Κ. Δελβινακίου », έως την 30/9/2014 [χωρίς αναθεώρηση].

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις σχετικές διατάξεις του Δ.Κ.Κ. , το ανωτέρω έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και σκέφτηκε νόμιμα, **κατά πλειοψηφία**, [18 υπέρ και 1 κατά [Καραγιάννης Παν.],

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση στέγης του κτιρίου του Νηπιαγωγείου της Τ.Κ. Δελβινακίου» που εκτελεί η ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ – Γεώργιος Λάμπας & ΣΙΑ Ο.Ε. – Ε.Δ.Ε. , έως την 30/9/2014 [χωρίς αναθεώρηση].

Η απόφαση αυτή έλαβε α.α. 194 / 2014

Συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

[Τ.Σ] ΣΤ. ΒΑΣ. ΜΑΤΣΙΑΣ

Υπογράφος.

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΤΣΙΑΣ